ОСТ: АО « Транснефть- Верхняя Волга»

Наименование объекта: ГПС «Староликеево» Нижегородская область, г. Кстово

Участок: РВС № 4

Характеристика участка: Объём резервуара 10000 м³

УТВЕРЖДАЮ
Зам. генерального директора -
директор центра обработки данных
АО «Транснефть - Диаскан»
/Р.Г. Ивашкин/
(подпись)
"____" _____ 20_____ г.

ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

(Проведение лазерного сканирования резервуаров в процессе строительства без привязки к ГГС)

Состав бригады:				
№	Таб. №	Фамилия, инициалы	Должность	Даты
1.	7297	Маршанцев Ю.В.	Инженер	27.05.16-30.05.16
2.	7296	Игумнов А.В.	Инженер	27.05.16-30.05.16
3.	7475	Ушаков С.В.	Инженер	27.05.16-30.05.16
4.	7298	Федоткин А.Н.	Инженер	27.05.16-30.05.16

Продолжительность проведения геодезических работ, дни			
По расчетной трудоемкости	Фактически	Отклонение от расчетной трудоемкости	
		Экономия	Свыше расчетной трудоемкости
	4		
	4		
	4		
	4		

И.о. начальника УТМ: _____ / А.С. Шпак /
подпись, дата

Начальник СГТМ
(СД и ВТО, СДДКиДГИ): _____ / С.А. Бушнев /
подпись, дата

Руководитель бригады: _____ 24.06.16 / Ю.В.Маршанцев/
подпись, дата

Инженер ООТиЗ: _____ / _____ /
подпись, дата

Приложение 1

Приложение №8

(обратная сторона оперативного журнала учета рабочего времени)

№ п/п	Наименование технологической операции	Дата и время начала операции, ч	Дата и время окончания операции, ч	Норма времени в соответствии с расчетной трудоемкостью	Фактически затраченное время	Причина отклонения	Примечание
1	Оформление допускной документации	27.05.16 8.00	27.05.16 14.40	0,7	0,7		
2	Рекогносцировка пунктов геодезической разбивочной основы (ГРО) на месте проведения работ	27.05.16 15.00	27.05.16 17.30	0,3	0,3		
3	Проведение лазерного сканирования стенки резервуара	28.05.16 8.00	28.05.16 12.20	0,5	0,5		
4	Проведение геодезической съемки геодезической разбивочной основы (ГРО)	28.05.16 13.30	28.05.16 16.10	0,4	0,4		
5	Проведение геодезической съемки съемочного обоснования для лазерного сканирования	28.05.16 16.10	28.05.16 18.00	0,2	0,2		
6	Обработка данных съемки геодезической разбивочной основы	29.05.16 8.00	29.05.16 8.20	0,02	0,02		
7	Обработка данных привязки съемочного обоснования	29.05.16 8.20	29.05.16 8.40	0,02	0,02		
8	Предварительная обработка данных и выпуск отчета по лазерному сканированию	29.05.16 8.40 30.05.16 8.00	29.05.16 17.40 30.05.16 12.20	1,6	1,6		
9	Оформление и согласование документов по проведению работ	30.05.16 14.00	30.05.16 14.30	0,1	0,1		
10	Итого			4	4		

Руководитель бригады: АО «Транснефть - Диаскан»

Инженер Ю.В. Маршанцев [подпись] 24.06.16

(должность, И.О. Ф., подпись, дата)

Приложение №8

УТВЕРЖДАЮ
Зам. генерального директора -
директор центра обработки данных
АО «Транснефть - Диаскан»
_____ / Р.Г. Ивашкин /
"____" _____ 20___г.

ЛИСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРЕМИРОВАНИЯ

Основание направления в служебную поездку: План – график на второй квартал 2016г.

ОСТ: АО « Транснефть- Верхняя Волга»

Объект проведения работ: ЛПДС «Староликеево» Нижегородская область, г. Кстово

Наименование геодезических работ:	ЛС РВС	ПВП МП	Тахеометрическая съемка	Мониторинг ЗиС
Период проведения работ:	27.05.16-30.05.16			
Объем работ:	1 РВС			

УТМ СЛУЖБА ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА	
1. Бригада и геодезическое оборудование прибыли на место проведения работ в установленные планом сроки	☒ Да ☐ Нет
2. Подготовка оборудования на месте проведения работ (поверки СИ)	☒ Да ☐ Нет
3. Геодезические работы на данном участке выполнены с соблюдением требований действующей нормативно-технической документации	☒ Да ☐ Нет
4. Геодезические работы на данном участке выполнены в установленные сроки	☒ Да ☐ Нет
5. Требования правил техники безопасности во время проведения диагностических работ выполнены полностью	☒ Да ☐ Нет
6. Правильность и полнота оформляемых документов, согласно действующей нормативно-технической документации, по проведению работ	☒ Да ☐ Нет
7. Ведение учета наработки средств измерений (5 рабочих дней со дня прибытия бригады в АО «Транснефть-Диаскан»)	☒ Да ☐ Нет
8. Наличие результатов полевых работ, фотографии с места работ и актов после проведения работ	☒ Да ☐ Нет
9. Сообщения от бригады о ходе геодезических работ своевременно поступали в СГТМ	☒ Да ☐ Нет
10. Оценка качества полевых данных, полученных в результате предварительной обработки полевых измерений	☒ Уд. ☐ Неуд.
Предложения по премированию бригады (зачеркнуть ненужное): **премировать / ~~рассмотреть вопрос о премировании на комиссии~~** **Пояснения:**	
Начальник СГТМ /подпись, С.А. Бушнев, дата/	
УТМ СЛУЖБА ДОГОВОРОВ И ВЫПУСКА ТЕХНИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ	
11. Данные по результатам работ, переданы в СДиВТО УТМ	☒ Да ☐ Нет
Предложения по премированию бригады (зачеркнуть ненужное): **премировать / ~~рассмотреть вопрос о премировании на комиссии~~** **Пояснения:**	
Начальник СДиВТО /подпись, А.В. Ларин, дата/	
ОТДЕЛ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	
12. Дата передачи документов на дополнительное премирование в ООТиЗ	
Предложения по премированию бригады (зачеркнуть ненужное): **премировать ~~/ рассмотреть вопрос о премировании на комиссии~~** **Пояснения:**	
Инженер ООТиЗ /подпись, дата/	

Обязательное комиссионное рассмотрение вопроса о премировании бригады производится в случае:
если предварительная оценка отделения выпуска технических отчетов качества предоставляемой информации является неудовлетворительной;
если работы проведены не полностью;
если имеются соответствующие предложения от руководителей УТМ.

Заключение комиссии о премировании бригады оформляется соответствующим актом и прилагается к листу дополнительного премирования.